

06.

마을결합형 학교 신길중학교 신설 지원

- ✓ 임기구분 **임기내** / 임기외
- ✓ 사업주체 **영등포구** / 정부·서울시 / 민간
- ✓ 신규여부 **지속** / **신규**
- ✓ 사업시기 **단기** / **중기** / 장기
- ✓ 예산구분 **예산** / 비예산
- ✓ 이행단계 **여론수렴** / 타당성분석 / **추진중** / 완료(지속)

■ 사업구분

- 임기내 / 신규사업

■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 해당없음

■ 정책개요

- **(가칭) 신길중학교 신설**
 - 위 치: 신길동 2064일원(7구역)
 - 규 모: 연면적 9,859.01㎡, 부지 9,999.2㎡, 25학급(일반24, 특수1) 762명(특수6)
 - 사업비: 656억원
(부지 442, 시설 214 / 기부채납, 교육부, 서울시)
 - 개교시기: 2021. 3. 예정
- **학교 내 개방형 다목적체육관 설치 지원**
 - 규 모: 830.56㎡, 1층 주차장, 2~4층 체육관
 - 사업비: 약 25억원(교육청 15, 우리구 10)

■ 정책현황 및 목표

현 황

- (가칭) 신길중학교 내 개방형 다목적체육관 설치
 - 교육부 중앙투자심사 조건부 부대의견(시설복합화 등 지자체 협력 방안 마련)
 - 남부교육지원청 ‘마을결합형 학교’ 설치 의견(2018. 4. 24.) 및 ‘개방형 다목적체육관’ 조성방안 검토 요청(2018. 7. 26.)
 - 우리구 ‘개방형 다목적체육관’ 설치 지원의견 회신

목 표

- (가칭) 신길중학교 신설 관련, 지역 개방형 다목적체육관 건립을 지원하여 마을과 함께 소통하고 성장하는 마을결합형 학교로 조성

■ 추진계획

(가칭) 신길중학교 다목적체육관 설치 지원

- 우리구 ↔ 남부교육지원청 간 업무협약 체결을 통한 사업추진
- 스마트 체육시설 확보 요청
- 사업 추진 관련 수시 협의

추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립 및 예산 확보																				
협약추진 및 예산 지원																				
예산 지원 및 체육관 준공																				

소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
다목적체육관 설치 지원	구비	1,000	-	500	500	-	-

공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
다목적체육관 설치 지원	%	100	10	50	100	-	-
			계획수립 예산확보	협약/ 예산지원 (500백만원)	예산지원 (500백만원)	-	-

추진실적

사업추진 방향설정 등을 위한 미래비전자문단(미래인재문화육성분과) 자문회의 개최: 3회

구 - 남부교육지원청 업무협약 체결: `19. 2. 11.

교명 제정 자문위원회 자문: `19. 4. 11. / 시설공사 착수: `19. 5월 말

주민간담회 개최: `19. 7. 22.

신길중 개교진행 관련 학부모 설명회 개최: `20. 1.



업무협약식



주민간담회

(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
다목적체육관 설치 지원	%	100	10	50	100			100%
			계획수립 예산확보	협약/ 예산지원 (500백만원)	예산지원 (500백만원)			

담당부서

미래교육과장 김진희 ☎ 4230

교육기획팀장 박춘희 ☎ 3841

담당 손은미 ☎ 3842