

07.

신길동 특성화도서관 건립 추진

- ✓ 임지구분 **임기내** / 임기외
- ✓ 사업주체 **영등포구** / 정부·서울시 / 민간
- ✓ 신규여부 **지속** / 신규
- ✓ 사업시기 단기 / **중기** / 장기
- ✓ 예산구분 **예산** / 비예산
- ✓ 이행단계 여론수렴 / 타당성분석 / **추진중** / 완료(지속)

■ 사업구분

- 임기내 / 지속사업

■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 특성화도서관 건립 사업비 지원(정부·서울시)

■ 정책개요

- 위 치: 신길동 4946
(신길11재정비촉진구역 내 도서관 부지 2,300㎡)
- 내 용
 - 신길동 일대 부족한 문화인프라 개선 및 지식 정보 충족을 위한 공공도서관 건립 추진
 - 생애주기별 독서프로그램 운영 등 평생학습기관으로서의 도서관 역할 강화

■ 정책현황 및 목표

현 황

- 신길뉴타운 지역 개발로 인구 유입 및 도서관 수요 증가
 - 건립예정지 반경 2km이내 일평균 유동인구 약 2백만명 예상
 - 신길뉴타운지역은 유동 인구 및 거주 인구의 밀집도가 높고, 학력수준과 교육열이 높은 신도시적 특성이 있는 지역 → 공공도서관에 대한 열의가 높음
- 도서관 부지 소유권 이전 등기 완료('17. 12.) → 건립계획수립('18. 4.) → 건립 전문가 자문회의('18. 4.~'19. 1.) → 주민의견수렴을 위한 타운홀미팅('18. 12.) → 주민의견을 반영한 건립 변경계획 수립 및 관련 행정절차 진행 중

목 표

- 구민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 공공도서관 건립으로 독서문화를 활성화하고 문화발전을 위한 교육·문화 인프라 구축
- 도서관과 체육시설을 한 곳에서 이용할 수 있어 주민 일상생활에 더욱 가까이 다가가는 여가활동 공간으로 활용

■ 추진계획

주요 추진일정

- 사업타당성 조사용역, 기본계획 수립, 문체부 도서관 건립 승인: 2019.
- 도서관 건립 기본 및 실시설계: 2019. ~ 2020.
- 감리 및 공사 업체 선정, 착공, 운영조직 구성: 2020.
- 준공 및 개관: 2022.

위치도 및 현장 사진



추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립 및 타당성조사																				
기본 및 실시 설계																				
공사 및 개관																				

소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계		28,882	1,174	39	14,499	6,200	6,970
신길동 특성화도서관 건립	구비	21,131	1,174	39	6,748	6,200	6,970
	시비	1,051	-	-	1,051	-	-
	국비	2,400	-	-	2,400	-	-
	기타	4,300	-	-	4,300	-	-

공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
신길동 특성화도서관 건립	%	100	10	30	60	100	-
			주민의견 수렴/기본구상	설계착수	설계준공/공사발주	착공	-

※ 2022년 하반기 준공 예정

추진실적

기본구상을 위한 주민의견 수렴

- 신길3동 직능단체장 간담회: `18. 12. 24.
- 주민의견 수렴을 위한 타운홀미팅 개최: `18. 12. 26.

도서관 건립 TF 추진단 자문회의: `18. 10. ~ 지속

미래비전자문단(미래인재문화육성분과) 자문 및 현장활동: `18. 7. ~ 12.

도서관 건립 사업 타당성 조사용역 완료: `19. 6. ~ 9.

도서관 건립 및 운영 기본계획 수립: `19. 9.

도서관 건립 사업계획 변경 승인 요청(구청 → 문화체육관광부): `19. 10. 4.

도서관 건립 사업계획 변경 승인 완료(문화체육관광부 → 구청): `19. 11. 13.

설계용역 계약 내용 변경(금액 및 기간): `19. 12. 19.

설계 변경 용역: `20. 1. ~ `20. 8. 28.



미래비전자문단 현장활동



타운홀미팅

(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
신길동 특성화도서관 건립	%	60	10	30	60			60%
			주민의견 수렴 및 기본구상	설계착수	설계준공 /공사발주			

담당부서	미래교육과장 김진희 ☎ 4230	도서관팀장 김성수 ☎ 3841	담당 황일연 ☎ 4171
협조부서	건축과장 장병혁 ☎ 4216	공공건축팀장 김송희 ☎ 3695	담당 양승환 ☎ 3693