

21.

영등포고가 철거 및 상징공간 조성

- ✓ 임기구분 임기내 / 임기외
- ✓ 사업주체 영등포구 / 정부·서울시 / 민간
- ✓ 신규여부 지속 / 신규
- ✓ 사업시기 단기 / 중기 / 장기
- ✓ 예산구분 예산 / 비예산
- ✓ 이행단계 여론수렴 / 타당성분석 / 추진중 / 완료(지속)

■ 사업구분

- 임기내 / 신규사업

■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 서울시 재정사업으로 추진

■ 정책개요

- 영등포로터리 교통개선 및 상징공간 기본구상(안) 마련 용역 시행
 - 기 간: 2018. 12. ~ 2019. 8.
 - 용역비: 114백만원
- 기본구상(안) 마련 후 교통개선 방안(고가철거) 건의 (영등포구 → 서울시)
- 영등포로터리 교통개선을 위한 사업(공사 등) 추진
 - 규 모: 연장 425m, 왕복 4차로
 - 공 사 비: 25,000백만원(추정)
 - 추진주체: 서울시

■ 정책현황 및 목표

현 황

- 교통혼잡 대표지로 교통패러다임 등 시대변화로 개선 필요
 - 고가도로는 70년대 급증한 교통량을 흡수하기 위해 설치하였으나, 현재는 도시미관을 저해하고 지역단절을 야기하는 원인으로 지목
 - 주요 간선도로의 교차점이나 불합리한 기하구조로 보행동선 연계 부족 및 일평균 약 9만 대에 이르는 교통량 집중으로 출퇴근 시 극심한 정체 및 사고 발생
 - 교차로 중 교통사고 발생 1위(TASS 교통사고분석시스템)

< 영등포로터리 고가 현황 >



목 표

- 영등포로터리의 불합리한 교통체계 개선을 통하여 안전성을 확보하고 도시경관을 개선함으로써 단절된 지역간 연계 방안 마련
- 「2030 서울플랜」 상 영등포·여의도 도심의 위상에 걸맞은 경인축핵심 랜드마크로 글로벌 도시경쟁력을 갖춘 영등포의 새 도시를 여는 상징공간 마련

추진계획

영등포로터리 교통개선 및 상징공간 기본구상(안) 마련 용역 시행

- 영등포고가 철거에 따른 장래 교통수요 및 교통개선 효과 분석, 개선(안)검토
- 고가도로 철거 부지 활용방안 검토 등

기본구상(안) 마련 후 교통개선 방안(고가철거) 건의: 영등포구 → 서울시

- 서울시 등 관련부서 협의를 거쳐 관련 절차 진행(투자심사 및 설계 등)

영등포로터리 교통개선을 위한 사업(공사 등) 추진: 서울시

- 기본계획 및 설계 용역을 통해 교통개선대책 마련
- 고가차도 철거 기본 및 실시설계, 사업자 선정 및 공사 시행

추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상(안) 마련 용역					■															
교통개선 사업(행정절차 및 공사 등)									■				■							

소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계		18,978	114	200	-	1,300	17,364
기본구상(안) 마련 용역	구비	114	114	-	-	-	-
교통개선 사업(행정절차 및 공사 등)	시비	18,864	-	200	-	1,300	17,364

공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
기본구상(안) 마련 용역	%	100	60	100	-	-	-
			착수	준공	-	-	-
교통개선 사업(행정절차 및 공사 등)	%	100	-	10	40	80	100
			-	타당성 조사	타당성조사 및 투자심사	기본 및 실시설계	공사착공

※ 2022.12. 준공 예정

추진실적

기본구상(안) 마련 용역

- 용역 착수보고회 개최 : '18. 12. 17.
- 과업구역 현황 및 추진방향, 추진계획 등 보고

- 전문가 자문회의 개최: `19.2. ~ 5.(3회)
 - 도시계획, 교통, 건축 등 관련 전문가 및 서울시·영등포구·영등포경찰서 관계 부서 참여
 - 영등포로터리 교통개선대책 기본구상(안)과 공간개선을 위한 방향 설정 등 전문가 자문
- 용역 최종 보고: `19. 6. 4. / 서울시 협의: `19. 7. 2.
- 기본구상(안) 건의: `19. 7. 22.

구조개선 타당성 조사 용역(서울시)

- 용역 추진계획수립: `19. 8. 7. / 타당성조사 용역 시행: `19. 8. 27.
- 시-구 합동 검토회의: `20.2.5. / 시-구 현안회의: `20.6.4.
- 타당성조사 검증 의뢰(서울공공투자관리센터): `20.7.1.
- 서울시 투자심사 심의: `20.9.24.

영등포로터리 구조개선사업 기본 및 실시설계용역(서울시)

- 용역계약: `20.12.23. / 용역착수: `20.12.28.



(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
기본구상(안) 마련 용역	%	100	60	100	-			100%
			착수	준공	-			
교통개선 사업(행정절차 및 공사 등)	%	40	-	10	40			40%
			-	타당성 조사	타당성조사 및 투자심사			

담당부서	도시계획과장	김창호 ☎ 4206	도시계획팀장	김재진 ☎ 3524	담당	유규철 ☎ 3550
협조부서	도로과장	이승우 ☎ 4220	도로계획팀장	천석기 ☎ 3810	담당	나정호 ☎ 3811
	교통행정과장	윤신섭 ☎ 4222	교통개선팀장	최우혁 ☎ 3872	담당	김대현 ☎ 3874
	市도로계획과장	유재명 ☎ 2133-2210	도로공간계획팀장	황원근 ☎ 2133-8081	담당	정석원 ☎ 2133-8088
	市교통정책과장	유재명 ☎ 2133-2210	교통수요관리팀장	김상신 ☎ 2133-2224	담당	임단비 ☎ 2133-2231
	市토복부장	김용제 ☎ 3708-2540	토목설계과장	김동현 ☎ 2133-2585	담당	홍현기 ☎ 3708-2587