

59.

주민의견 수렴을 통한 양평유수지 활용방안 수립

- ✓ 임지구분 임기내 / 임기외
- ✓ 사업주체 영등포구 / 정부·서울시 / 민간
- ✓ 신규여부 지속 / 신규
- ✓ 사업시기 단기 / 중기 / 장기
- ✓ 예산구분 예산 / 비예산
- ✓ 이행단계 여론수렴 / 타당성분석 / 추진중 / 완료(지속)

■ 사업구분

- 임기내 / 지속사업

■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 양평유수지 활용 공간 설계 및 조성(서울시)

■ 정책개요

- 양평유수지 저류조(CSOs) 설치공사
 - 위 치: 영등포구 양평동3가 57번지
 (양평빗물펌프장 유수지)
 - 규 모: 저류조 시설용량(46,000m³)
 - 사업기간: 2014. 12. ~2019. 11.
 - 총사업비: 352억원(시·국비)
- 양평유수지 저류조 설치 후 상부 공간에 대해
주민의견 수렴을 통한 친환경 공간 조성

■ 정책현황 및 목표

현 황

- 양평유수지 면적: 57,134.5m²
 - 저류조 면적: 8,559m²(시설용량: 46,000m³)
 - 강우시 빗물과 함께 유입되는 합류식 월류수(CSOs)의 적정관리 필요
- 현재 양평유수지 저류조 설치공사를 추진중으로 저류조 설치 후 상부 공간에 대한 활용 방안 수립 필요
 - 양평유수지 내 축구장 건립(안)에 대한 주민반대 민원 발생
 - 주민 의견을 수렴하여 생태체육공간 조성 계획 수립 중

목 표

- 양평유수지 저류조 설치를 통한 악취저감 및 수질개선 도모
- 주민의견 수렴을 통한 주민친화적 공간 조성

■ 추진계획

주민의견 수렴 저류조 상부 생태체육공간 조성

- 2019. 3. 주민설명회 개최
- 2019. 4. 저류조 공사와 함께 상부 생태체육공간 조성 공사 실시
- 2019. 8. 준공 및 개장(예정)

< 생태체육공간 조성개요 >

- 위 치: 영등포구 양평동3가 57-3(양평1유수지)
- 규 모: 57,134.5㎡ / 저류조 7,680㎡
- 사업기간: 2018. 1. ~ 2019. 11.
- 총사업비: 1,500백만 원(시비, 시 도시기반시설본부 추진)
- 주요시설: 배드민턴장, 족구장, 반코트농구장 각 2면, 다목적광장 등

추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
저류조 설치 공사																				
공간활용 계획 수립																				

소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계	계	36,741	20,677	16,064	-	-	-
	시비	19,120	10,338	8,782	-	-	-
	국비	17,621	10,339	7,282	-	-	-
저류조 설치	-	35,241	20,677	14,564	-	-	-
친환경 공간 조성	-	1,500	-	1,500	-	-	-

Ⅰ 공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
저류조 설치	%	100	68	100	-	-	-
			공사중	준공	-	-	-
친환경 공간 조성	%	100	50	100	-	-	-
			의견 모니터링	공간조성 계획수립	-	-	-

Ⅰ 추진실적

저류조 설치

- 기본 및 실시설계 용역: `14. 8. ~ `16. 3.
- 저류조 설치공사: `16. 12. ~ `19. 8. 준공

친환경 공간 조성

- 생태체육공원 조성을 위한 실시설계 합동회의 개최: `19. 1. 30.
- 생태체육공간 조성 관련 주민설명회 개최: `19. 4. 4.
- 주민의견 수렴 생태체육공간 조성 설계변경 완료: `19. 6.
- 상부 조경 복구 및 체육공간 조성 공사 착수(서울시): `19. 7.
- 상부 조경 복구 및 체육공간 조성 공사 준공(서울시): `19. 11. 15.



(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
저류조 설치	%	100	68	100	-			100%
			공사중	준공	-			
친환경 공간 조성	%	100	50	100	-			100%
			의견 모니터링	공간조성 계획수립 (설계완료)	-			

담당부서	치수과장 유철응 ☎ 4221	하천관리팀장 곽영진 ☎ 3882	담당 이상욱 ☎ 3884
협조부서	문화체육과장 석승민 ☎ 4205	체육시설팀장 이덕영 ☎ 3520	담당 김윤호 ☎ 3522