

# 03.

## 아이와 부모가 행복한 창의예술교육센터 설립

- ✓ 임기구분 **임기내** / 임기외
- ✓ 사업주체 **영등포구** / 정부·서울시 / 민간
- ✓ 신규여부 **지속** / 신규
- ✓ 사업시기 **단기** / 중기 / 장기
- ✓ 예산구분 **예산** / 비예산
- ✓ 이행단계 **여론수렴** / 타당성분석 / **추진중** / 완료(지속)

### 사업구분

- 임기내 / 신규사업

### 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 서울시 「권역별 지역아동예술교육센터 설립 지원 계획」에 따른 예산 지원

### 정책개요

- 관내 시설 리모델링으로 기존 인프라 활용 검토
  - 위치: 영등포구 양평로20길 8-1 (舊 양평2동 주민센터)
  - 규모: 연면적 506.17㎡(지하1층/지상3층)
  - 주요시설: 소규모 공연장, 강의실, 관리실 등
- 다양한 창의예술교육 기회 제공을 위한 지원계획 수립

### 정책현황 및 목표

#### 현황

- 청소년 및 학부모를 위한 문화예술교육 전용공간 조성 필요
- 서남권 중심으로 창의예술교육 내실화 및 권역별 거점센터 간 네트워크 강화

#### <타 지자체 추진현황>

구로구(청소년문화예술센터)	금천구(금천뮤지컬센터)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사업비: 20억(구비 15억/국비 5억)</li> <li>▶ 구로중학교 국제관 리모델링(지상4층, 연면적 1,967㎡)</li> <li>▶ 2018. 10월 개관</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사업비: 50억(구비 25억/ 국비 25억)</li> <li>▶ 가산중학교 내 신축(지상4층, 연면적 1,680㎡)</li> <li>▶ 2020. 3월 개관 예정</li> </ul>

#### 목표

- 학생들이 갖추어야 할 미래 핵심역량인 창의·감성교육 활성화
- 센터 설립을 통해 청소년 및 학부모들의 다양한 문화활동 기회 제공

### 추진계획

#### 다양한 창의예술교육 기회 제공을 위해 지원계획 수립

- 서울시 「권역별 지역아동예술교육센터 설립 지원 계획」에 따른 예산지원 요청
- 시설규모가 유사한 아동·청소년 대상 창의예술교육 시설 벤치마킹
- 공간 구성 및 운영 방향 설정을 위한 전문가 자문회의 실시
- 다양하고 특색있는 프로그램 운영을 위하여 전문교육기관 선정 및 위탁 운영

**추진일정**

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대상지 및 사업방향 설정																				
예산, 안전 및 계획수립																				
설계 및 리모델링 공사																				

**소요예산액**

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계		2,034	-	6	151	1,877	-
창의예술교육센터 설립	구비	334	-	-	90	244	-
	시비	1,700	-	6	61	1,633	-

**공약달성 확인지표**

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2021.6.
창의예술교육센터 설립	%	100	-	10	80	100	-
			(대상지 검토)	예산확보 계획수립	설계/착공	준공/(운영)	(운영)

**추진실적**

사업추진 방향설정 등을 위한 자문회의 개최: `18. 12. 17.

- 창의예술교육센터 교육 대상 선정 및 프로그램 구성에 대한 방향성 설정
- 창의예술교육센터 역할 선정 및 기본 설계 반영을 위한 공간 구성 적정성 검토
- 기타 회의자료 이외 창의예술교육센터 설립에 필요한 사항 등

「2019 지역밀착형 예술교육지원센터 조성지원 사업」 자치구 선정: `19. 8. 26.

양평2동 지역 주민 대상 주민설명회 개최: `19. 9. 16.

양평2동 舊 주민센터 구조 안전진단 용역 실시: `19. 10. 24. ~ 11. 17.

창의예술교육센터 조성 기본계획 수립: `19. 12. 19.

창의예술교육센터 조성 및 운영 변경계획 수립: `20. 4.

- 당초 증축계획 검토결과 사용성, 경제성 미흡에 따라 리모델링으로 변경

창의예술교육센터 위·수탁 협약 체결 및 위탁금액(출연금) 교부: `20. 6.

설계용역 완료: `20. 11.

계약심사 및 입찰공고: `20. 12.

(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
창의예술교육센터 설립	%	80	-	20	80			80%
			대상지검토	계획수립	설계/착공			

담당부서	미래교육과장	김진희 ☎ 4230	교육기획팀장	박춘희 ☎ 4160	담당	구송미 ☎ 4162
	건축과장	장병혁 ☎ 4216	공공건축팀장	김송희 ☎ 3695	담당	양승환 ☎ 3693
협조부서	市문화시설과장	김수현 ☎ 2133-4210	문화시설1팀장	김용범 ☎ 2133-4220	담당	라도균 ☎ 2133-4221