

# 19.

## 영등포 삼각지 일대 지역특화거리로 육성

✓ 임지구분	임기내 / 임기외
✓ 사업주체	영등포구 / 정부·서울시 / 민간
✓ 신규여부	지속 / 신규
✓ 사업시기	단기 / 중기 / 장기
✓ 예산구분	예산 / 비예산
✓ 이행단계	여론수렴 / 타당성분석 / 추진중 / 완료(지속)

### ■ 사업구분

- 임기내 / 신규사업

### ■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 에너지 절약형 LED간판 개선사업 사업비 지원 (서울시)

### ■ 정책개요

- 대 상: 영등포동3가 일대, 약 94,000㎡
- 내 용
  - 보행 중심 가로 조성을 통해 가로 및 지역상권 활성화
  - 간판개선사업을 통한 거리환경 개선
  - 보행자 우선도로 사업을 통한 보행로 정비

### ■ 정책현황 및 목표

#### 현 황

- 영등포 삼각지는 관내 최대 상업지역임에도 불구하고, 위락·유흥·숙박, 영세 음식점 위주의 특색 없는 기성 상업지역이며, 전선 등에 의한 가로 및 보행 환경 불량, 노후화 등으로 지속적 쇠퇴
- 도로가 협소하고 전신주가 난립한 삼각지 일대 가로환경 정비로 지역 이미지 개선 및 새로운 도시공간 창출 필요

#### 목 표

- 관내 최대 상업지역이자 음식점 밀집지역인 삼각지(영등포동3가) 일대 도시환경 정비를 추진해 지역을 대표하는 특화거리로 조성
- 난립한 광고물, 전선, 보행로 정비 등을 통해 깨끗하고 밝은 도시 이미지 구축 및 지역경제 활성화 유도

### ■ 추진계획

#### 에너지 절약형 LED간판 개선(2020년)

- 대 상: 영등포시장 사거리 ~ 영등포로터리 (양방향 1.2km)
- 내 용: 디자인된 LED간판으로 교체 및 돌출·무허가 간판 제거

#### 보행자 우선도로 개선사업(2019. ~ 2020.12.)

- 미끄럼방지포장 신설 8,720㎡, 도로재포장 87.2a, 교차로알리미 신설 등
  - 영중로4길, 영중로10길, 영등포로42길, 영등포로46길, 영등포로50길(5개 구간 1,380m)

### 공중선 정비사업 추진(2020.6.~2021.2.)

- 구 간: 영등포동3가(영중로6길, 영등포로50길), 도림동, 대림1동 및 대림3동 일부
- 내 용: 무분별하게 늘어진 인입선 및 시설기준 초과 전주, 방송·통신설비의 사업자 식별표시 미부착 전주를 대상으로 「영등포구 공중선 정비 추진단」을 통한 정비

#### 추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
에너지 절약형 LED간판 개선																				
보행자 우선도로 개선																				

#### 소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계	계	1,350	-	575	775	-	-
	구비	851	-	300	551	-	-
	시비	199	-	175	24	-	-
	국비	300	-	100	200	-	-
에너지 절약형 LED간판 개선	-	750	-	375	375	-	-
보행자 우선도로 개선	-	600	-	200	400	-	-

### 공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
에너지 절약형 LED간판 개선	%	100	-	-	100	-	-
			-	(현황조사)	정비구역지정 주민의견청취 개선사업시행 및 완료	-	-
보행자 우선도로 개선	%	100	5	40	100	-	-
			예산확보	설계	개선완료	-	-

### 추진실적

#### 에너지 절약형 LED간판 개선

- (2019년) 영중로(영등포역 교차로~영등포시장 로터리 교차로) 일대 추진: 100% 완료
- (2020년) 영등포로(영등포시장사거리~영등포 로터리) 일대 추진 : 100% 완료

#### 보행자 우선도로 개선

- 2019년 안전한 보행환경 조성사업 공모(행정안전부) 선정에 따른 국비 확보: `18. 10.
- 영중로4길 개선공사 완료
  - 도로재포장 28a, 디자인포장 신설 2,760㎡
  - 주요 교차점 교차로알리미 2개 설치
- 영중로10길 등 4개구간 개선공사 완료
  - 도로재포장 39.7a, 디자인포장 신설 8,466㎡

#### 공중선 정비사업 추진

- (2020년) 전주(기): 30, 통신주(기): 2, 정비거리(m): 1,020, 정비비용(천원): 49,610

(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
에너지 절약형 LED간판 개선	%	100	-	60	100			100%
			-	영중로완료	영등포로 완료			
보행자 우선도로 개선	%	100	5	40	100			100%
			예산확보	영중로4길 공사완료	4개구간 공사완료			

담당부서	가로경관과장 최봉순 ☎ 4219	광고물디자인팀장 전영진 ☎ 4190	담당 심현창 ☎ 4194
협조부서	교통행정과장 윤신섭 ☎ 4222	교통개선팀장 최우혁 ☎ 3872	담당 김대현 ☎ 3874
	위생과장 강창식 ☎ 4224	식품위생팀장 안현주 ☎ 4715	담당 조형희 ☎ 4724