

42.

서부간선도로, 국회대로 지하화 및 상부 공원화

- ✓ 임지구분 임기내 / 임기외
- ✓ 사업주체 영등포구 / 정부·서울시 / 민간
- ✓ 신규여부 지속 / 신규
- ✓ 사업시기 단기 / 중기 / 장기
- ✓ 예산구분 예산 / 비예산
- ✓ 이행단계 여론수렴 / 타당성분석 / 추진중 / 완료(지속)

■ 사업구분

- 임기내 / 지속사업

■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 관련 부서와의 협의·결정 필요(서울시)
 - 친환경 공간(공원) 조성 등에 대한 기본 및 실시 설계 과정에서 우리구 의견이 충분히 반영될 수 있도록 서울시와 긴밀한 협의·협조체제 유지

■ 정책개요

- 서부간선도로 지하화 및 친환경 공간 조성
 - 기 간: 2010. ~ 2023.
 - 대 상: 영등포구 양평동(성산대교 남단) ~ 금천구 독산동(금천IC)
- 국회대로 지하화 및 상부 공원화
 - 기 간: 2010. ~ 2023.
 - 대 상: 양천구 신월동(신월IC) ~ 영등포구 여의도동(여의대로, 올림픽대로)

■ 정책현황 및 목표

현 황

- 지하도로 건설에 따른 지상 교통량 감소에 따라 자동차 전용도로를 일반도로로 전환하는 등 차로축소가 계획되어 있음

서부간선도로	국 회 대 로
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자동차 전용도로를 일반도로화(25-30m → 14.5m) ◦ 평면교차 및 안양천 접근시설 개선 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 차로축소(8차로→6차로) ◦ 확보 공간 테마거리 조성(녹지·문화)

- 차로축소에 따른 여유공간에 지역주민이 이용할 수 있는 녹지와 여가·휴식 등 친환경 공간 조성 필요

목 표

- 서부간선도로 및 국회대로 지하화를 통하여 도로 용량 불균형, 병목현상 등 상습 교통 정체 완화
- 상부 도로의 차로수·차로폭 조정 및 친환경 가로환경 조성을 통해 지역 간 균형 발전 및 주민 삶의 질 향상

■ 추진계획

서부간선도로 지하화 및 친환경 공간 조성

- 규 모: 왕복 4차로, 연장 10.3km(소형차전용도로)

- 자동차 전용도로를 일반 도로화하여 차로수 및 차로폭 조정을 통해 보도, 녹지 등 친환경 공간 조성(영등포구: 성산대교 남단~신정교, 약 3.5km)

◦ 주요내용

지하화 공사	친환경 공간 조성
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2014. 2. 27. 도시계획시설(도로) 결정고시 ◦ 2015. 12. 3. 민자사업 실시계획 승인 ◦ 2016. 3. 1. 공사착공 ◦ 2021. 8. 지하도로 건설 준공 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2016. 5. ~ 2019. 3. 기본설계 ◦ 2019. 7. ~ 2021. 4. 실시설계 ◦ 2021. 8. ~ 2024. 5. 공사시행

국회대로 지하화 및 상부 공원화

- 규 모: 왕복 4차로, 연장 7.53km(소형차전용도로)
 - 상부도로 축소(8 → 6차로) 후 보도, 녹지 등 친환경 공간 조성(영등포구: 여의대로 ~ 목동교, 약 3.25km)
- 주요내용

지하화 공사	상부 공원화
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2013. 10. 4. 도시계획시설(도로) 결정고시 ◦ 2015. 9. 17. 민자사업 실시계획 승인 ◦ 2015. 10. 16. 공사 착공 ◦ 2021. 4. 국회대로 지하화 준공 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2016. 7. ~ 2020. 6. 기본 및 실시설계 ◦ 2018. 8. ~ 2022. 9. 공사시행(1단계 중첩) ◦ 2020. 1. ~ 2021. 6. 기본 및 실시설계(친환경공간) ◦ 2020.12. ~ 2023. 6. 공사시행(1단계 잔여, 2단계) ◦ 2021. 7. ~ 2024. 6. 공사시행(친환경공간)

조감도



서부간선도로(오목교~신정교 구간)



국회대로

추진일정

구 분		2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
서부간선도로	지하화 공사																					
	친환경 공간 공사																					
국회대로	지하화 공사																					
	상부 공원화																					

소요예산액: 시 재정 및 민자사업(전체 사업비 1,495,045백만원 / 영등포구 구간 포함)

Ⅰ 공약달성 확인지표

세부사업		단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022. 6.
서부간선도로	지하화 공사	%	100	30	50	70	100	-
				공사중	도로수평굴착	부대공사	준공	-
	친환경 공간 조성	%	100	20	40	60	100	-
				기본설계	실시설계	실시설계	착공	(공사)
국회대로	지하화 공사	%	100	50	70	100	-	-
				공사중	부대공사	준공	-	-
	상부 공원화	%	100	10	20	40	60	100
				기본설계	실시설계	실시설계	차로축소	착공

담당부서	도로과장 이승우 ☎ 4220	도로계획팀장 천석기 ☎ 3810	담당 나정호 ☎ 3811
협조부서	푸른도시과장 김종비 ☎ 4218	조경팀장 최현미 ☎ 3771	담당 이대성 ☎ 3765