

27.

탁트인 영중로 보행환경 개선사업 추진

✓ 임기구분	임기내 / 임기외
✓ 사업주체	영등포구 / 정부·서울시 / 민간
✓ 신규여부	지속 / 신규
✓ 사업시기	단기 / 중기 / 장기
✓ 예산구분	예산 / 비예산
✓ 이행단계	여론수렴 / 타당성분석 / 추진중 / 완료(지속)

사업구분

- 임기내 / 신규사업

정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 영중로 보행환경개선 사업비 지원(서울시)

정책개요

- **거리가게 규격화 및 허가제 시행(가로경관과)**
 - 영중로 390m 양측 보도(영등포역삼거리~영등포시장사거리)
 - 영중로 거리가게 26개소 대상
- **버스정류소 통합 및 시설개선(교통행정과)**
 - 정류소 통합, 정차 위치 변경, 버스정보안내 단말기(BIT) 추가 설치
- **영중로 시설물 개선 공사(가로경관과, 도로과, 푸른도시과)**
 - LED 간판, 보도시설, 환기구, 가로수 등

정책현황 및 목표

현황

- 무질서한 거리가게, 가로지장물 등 열악한 보행환경
 - 포장마차, 노점상 등으로 실제 보행 유효폭이 2m미만으로 보행환경 심각하며 30년 이상된 포장마차가 지속적인 단속에도 불구하고 고착화, 조직화 되어 불법 운영 중
 - 보행동선을 고려하지 않은 가로지장물(환풍기, 소화전 등)이 무분별하게 난립
- 열악한 보행환경으로 인해 버스이용객은 보도가 아닌 차로로 나와 버스 승·하차를 하는 등 위험한 상황 속출

목표

- 낙후되고 열악한 영중로 일대를 주민 누구나 안전하고 편안하게 걸을 수 있는 쾌적한 거리로 되돌려줌으로써 주민 행복 제고
- 타임스퀘어, 영등포역 등 관내 주요 명소를 연결하는 거리 정비로 도시미관 개선 및 밝게 도약하는 영등포의 새로운 이미지 창출

추진계획

열악한 거리가게를 새롭게! 거리가게 규격화 및 허가제 시행

- 기존 불법 포장마차로 단속 및 규제(45) → 재산조회를 통한 생계형 거리가게로 허가(26)
- 디자인화, 규격화 된 거리가게 판매대 제작 및 설치
- 거리가게 실명허가제(서울시 가이드라인에 의거 허가·운영에 대한 규정 마련)

버스정류소 통합 및 시설 개선

- 버스정류소 통합(4개 → 2개), 노선 정차위치 변경
- 신형 버스승차대 설치
- 버스정보안내단말기(BIT) 추가 설치: 1개 → 3개



< 개선 조감도 >

영중로 시설물 개선 공사

- 거리가게 상·하수도 및 전기공사
- 영중로 지장물 정비(한전, KT 환기구 등)
- LED 간판개선 사업: 151개소
- 환기구 개선: 화강암 블록, 환기구 투시형 강화유리로 교체
- 조경, 보도블록, 가로등, 표지판 정비

추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
거리가게 허가제 협상, 신청접수, 시행																				
버스정류소 통합·개선, 버스단말기 설치																				
시설물 개선 공사 (LED간판, 조경, 보도, 환기구, 가로등)																				

소요예산액

(단위: 백만원)

세부사업	재원	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
계	계	2,670	-	2,670	-	-	-
	구비	1,570	-	1,570	-	-	-
	시비	1,100	-	1,100	-	-	-
거리가게 허가제 시행 (거리가게 상·하수도, 전기 공사)	-	515	-	515	-	-	-
버스정류소 통합·개선, 버스단말기 설치	-	260	-	260	-	-	-
시설물 개선 공사 (LED간판, 조경, 보도, 환기구, 가로등)	-	1,895	-	1,895	-	-	-

I 공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
거리가게 허가제 시행 (거리가게 상·하수도, 전기 공사)	%	100	50	100	-	-	-
			협상 신청접수	허가제 시행	-	-	-
버스정류소 통합·개선, 버스단말기 설치	%	100	20	100	-	-	-
			교통심의 설계	준공	-	-	-
시설물 개선 공사 (LED간판, 조경, 보도, 환기구, 가로등)	%	100	20	100	-	-	-
			설계	설계 및 준공	-	-	-

■ 추진실적

사업별 주요내용

세부 실행사업	추진내용	참 고
거리가게 허가제 시행	<ul style="list-style-type: none"> · 생계형 거리가게 설치 : 45개 노점상 → 26개 · 거리가게 규격화 : 푸드·잡화형 2.1m×1.6m×2.4m 	
버스정류소 통합·개선 버스단말기 설치	<ul style="list-style-type: none"> · 정류소 통합·개선: 4개 → 2개 <ul style="list-style-type: none"> - 경기권 및 서울권 버스정류소로 이원화해 이용자 편의 제고 · 버스정보안내단말기(BIT) 추가 설치 : 1개 → 3개 	
시설물 개선 공사	<ul style="list-style-type: none"> · 가로수 정비 및 띠녹지 조성 	
	<ul style="list-style-type: none"> · 보도 정비: 26.94a · 가로등 23등 이설, 감전보호 및 광고물 부착방지판 설치 	
	<ul style="list-style-type: none"> · 7개 환기구 개선(투시형) 	
	<ul style="list-style-type: none"> · LED 간판개선 사업 추진: 151개 	

영중로 개선 전·후



기타 추진내용



50년 만에 충돌없이
노점상 철거 (19.3.25.)



거리가게 상생간담회 개최
(19.8.22.)



택트인 영중로 선포식
(19.9.25.)

(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
거리가게 허가제 운영 (거리가게 상·하수도, 전기 공사)	%	100	50 협상 신청접수	100 허가제 시행	-	-	-	100%
버스정류소 통합·개선, 버스단말기 설치	%	100	20 교통심의 설계	100 준공	-	-	-	100%
시설물 개선 공사 (LED간판, 조경, 보도, 환기구, 가로등)	%	100	20 설계	100 LED간판 정비	-	-	-	100%

담당부서	가로경관과장 최봉순 ☎ 4219	보행친화팀장 이상현 ☎ 3785	담당 박승근 ☎ 4062
		광고물디자인팀장 전영진 ☎ 4190	담당 심현창 ☎ 4194
협조부서	푸른도시과장 김종비 ☎ 4218	조경팀장 최현미 ☎ 3771	담당 정청택 ☎ 4095
	도로과장 이승우 ☎ 4220	보도관리팀장 김영환 ☎ 3816	담당 김경수 ☎ 3817
	교통행정과장 윤신섭 ☎ 4222	교통개선팀장 최우혁 ☎ 3872	담당 김대현 ☎ 3874