

# 48.

## 대림동 노인종합복지시설 조성 추진

- ✓ 임기구분    임기내 / 임기외
- ✓ 사업주체    영등포구 / 정부·서울시 / 민간
- ✓ 신규여부    지속 / 신규
- ✓ 사업시기    단기 / 중기 / 장기
- ✓ 예산구분    예산 / 비예산
- ✓ 이행단계    여론수렴 / 타당성분석 / **추진중** / 완료

### ■ 사업구분

- 임기내 / 신규사업

### ■ 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 서울시에서 추진중인 주민문화복지타운 내 노인 종합 복지시설이 유치될 수 있도록 협의(서울시)

### ■ 정책개요

- 위    치: 대림동 711번지 일대
- 추진방안
  - 남부도로사업소 이전부지에 서울시가 추진 중인 공공복합시설 건립과 연계하여 주민 커뮤니티센터 내 노인종합복지시설 유치 추진

### ■ 정책현황 및 목표

#### 현 황

- 구립영등포노인종합복지관 현황
  - 위    치: 영등포구 문래동3가 76-2(개관: 2000. 1. 4.)
  - 규    모: 지하1층~지상5층 / 연면적3,317㎡ / 대지2,669㎡
- 현재 구립영등포노인종합복지관 1일 이용 인원이 1,500여명으로 포화상태이며, 노인인구 및 복지수요 증가로 노인종합복지시설 유치 필요

#### 목 표

- 기존 1개소의 노인종합복지관을 2개소로 확충하여 날로 증가하는 어르신들의 복지수요 욕구에 선제적 대응

### ■ 추진계획

#### 공약51번 「남부도로사업소 이전부지 주민문화복지타운 조성 사업」 연계 추진

- 주민커뮤니티센터 공간 내 노인복지시설로서 프로그램실과 데이케어센터 조성
- 휴게시설 및 강당 등은 공동 사용

#### < 노인종합복지시설 설치 계획(안) >

시설구분	용도	세부사항
노인복지시설	데이케어센터	데이케어센터, 사무실
	노인복지관	교육실, 프로그램 운영 등
		상담실 및 치료실
		물리치료실 및 운동시설

< 남부도로사업소 주민문화복지타운 조성(안) >

- 現 남부도로사업소 금천구로 이전(2019.12. 예정)
- 부지 개발계획
  - 건축개요: 지상16층/지하3층(주민외국인지원시설/국제학사/업무시설 등)
  - 주요시설: 공용.공공시설(디딤스퀘어, 디딤오피스지원센터, 디딤커뮤니티, 디딤글로벌학사), 수익시설(디딤오피스, 근린상가)
  - 사업주체: 서울시 공공개발기획단, 외국인다문화담당관

추진일정

구 분	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
노인종합복지시설 조성 협의 및 계획수립																				
설계 및 공사, 준공																				

※ 2022. 준공 예정

소요예산액: 시 위탁개발사업으로 추진(서울주택도시공사 사업 추진)

I 공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
노인종합복지시설 조성 (남부도로사업소 이전부지 개발에 반영)	%	100	30	85	87	100	-
			공청회 등 개최 협의	협의중	공청회등 주민의견 반영	사업계획 작성 및 수립	(설계)

담당부서	어르신복지과장 심덕례 ☎ 3398	어르신시설팀장 김형운 ☎ 3409	담당 이선희 ☎ 3413
협조부서	도시계획과장 김창호 ☎ 4206	도시계획팀장 김재진 ☎ 3540	담당 유규철 ☎ 3550