

# 39.

## 문래동 대중교통 이용환경 개선

- ✓ 임기구분 **임기내** / 임기외
- ✓ 사업주체 **영등포구 / 정부·서울시** / 민간
- ✓ 신규여부 **지속** / 신규
- ✓ 사업시기 **단기** / 중기 / 장기
- ✓ 예산구분 **예산** / 비예산
- ✓ 이행단계 **여론수렴 / 타당성분석 / 추진중** / 완료(지속)

### 사업구분

- 임기내 / 신규사업

### 정부·서울시 도움(권한 명확성)

- 문래동 버스 이용환경 개선
- 문래역 에스컬레이터 설치 추진(서울시)

### 정책개요

- 문래동 버스 이용환경 개선
  - 버스 승차대 확대 설치사업
- 문래역 6번출구 에스컬레이터 설치

### 정책현황 및 목표

#### 현황

- 현재 문래동 지역 전체 42개 정류소 중 버스승차대 14개(설치율 33.3%)로 버스 승차대 환경 미비한 실정으로 승차대 확대 설치 필요
- 문래역 7개 출구 중 1, 2번 출구에만 에스컬레이터가 설치 되어 있어 노약자 등 교통약자를 위한 추가 설치 필요


#### 목표

- 문래동 버스 이용환경 개선을 통하여 쾌적한 대중교통체계 개선 확립
- 문래역 6번출구에 에스컬레이터 설치를 통한 지하철 이용 편의 증진

### 추진계획

#### 문래동 버스 이용환경 개선사업 실시

- 추진절차




- 추진내용

- 버스이용자수, 유효 보도폭, 인근 상가와와의 협의 등 수요·현장 조사 실시
- 문래동 내 승차대 미설치 장소 주변 지장물 확인 후, 승차대 10개소 추가 설치

## 문래역 6번출구 에스컬레이터 설치

### ○ 추진절차



### ○ 추진내용

- 에스컬레이터 설치를 위해 6번 출구 잔여보행폭 확보 방안 마련
- 서울교통공사 간담회 등을 통해 주민의견 전달 및 필요성 설득
- 타구 지하철 에스컬레이터 설치사례 벤치마킹 등 통해 임기내 추진될 수 있도록 검토

### 추진일정

구 분		2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
문래동버스 이용환경 개선	수요·현장조사																					
	승차대 설치																					
문래역 6번출구 에스컬레이터	보행환경 정비																					
	설치협의 및 공사																					

소요예산액: 서울시 도시철도와 협의를 통한 문래역 6번출구 에스컬레이터 설치 추진

## I 공약달성 확인지표

세부사업	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.
승차대 설치	개소	10	-	-	-	5개소	5개소
문래역 6번 출구 에스컬레이터 설치	%	100	20	40	60	80	100
			현장조사	잔여보행폭 확보	협의	협의/예산확보	공사/준공

## I 추진실적

### 문래동 버스 이용환경 개선

- 문래동 버스정류소 승차대 설치 수요조사 요청: `20. 9. 8.
- 문래동 버스정류소 승차대 설치 수요조사 제출: `20. 9. 24.
- 문래동 버스정류소 승차대 주변 보도정비 연계협력사업 계획 市 제출 : `20. 11. 6.
- 2021년 문래동 승차대 설치 사업비 확보(45백만원): `20. 12. 31.

### 문래역 6번출구 에스컬레이터 신설

- 에스컬레이터 신설 검토 요청(영등포구 → 서울교통공사): `18. 6. 28.
- 서울교통공사-구청 현장 합동조사 실시 : `19. 10. 16.
- 에스컬레이터 설치 공간 확보 차로 조정 협의(구-경찰서): `19. 10. 22.
- 市 도시철도와 에스컬레이터 설계용역비 확보: `19. 12. 31.
- 서울교통공사에서 에스컬레이터 설치 기본 및 설계 발주: `20. 8. 19.

(2020. 12. 기준)

세부사업	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	이행률
문래동 버스승차대 설치	%	0	-	-	-			0%
문래역 6번 출구 에스컬레이터 설치 (서울시 도시철도와 협의 추진)	%	60	20	40	60			60%
			현장조사	잔여보행폭 확보	기본 및 실시설계중			

담당부서

교통행정과장 윤신섭 ☎ 4222

교통개선팀장 최우혁 ☎ 3872

담당 한지원 ☎ 3876