■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일
제출인	상호(대표자) (주)동경콜렉션	사업자등록번호 118-81-06449
	주소 서울시 영등포구 대림동 751-33	
석면해체·제거 사업장	건물명 대림동 751-33	위치 서울특별시 영등포구 도림로 203
	연면적(㎡) 2,034.07㎡	작업기간 2022년 04월 09일 ~ 2022년 04월 10일 (2일간)
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 텍스-520㎡	

측정 기관				
	대표자 주식회사 은석(이동영)		사업자등록번호 108-86-09804	
	주 소 서울특별시 금천구 시흥대로 97, 31동 229호(시흥동, 시흥산업용재유통센터)			
	측정자/분석자			
	성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
	이 재 랑	대기환경기사	902072020359S	측정자
	서 문 원	관련학과 졸업	-	분석자

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	《 별첨 1. 측정결과 참고 》						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	《 별첨 2. 측정사진 》		

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022 년 4 월 일

제출인(대표자) (주)동경콜렉션 이현배 (서명 또는 인)

영등포구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
ES-220409-F01	부지-1	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.24	2022.04.09	0.002	-
ES-220409-F02	부지-2	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.13	2022.04.09	0.002	-
ES-220409-F03	부지-3	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.26	2022.04.09	0.001	-
ES-220409-F04	부지-4	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.33	2022.04.09	0.001	-



위생설비 입구

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
ES-220409-F05	위생설비-1	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.43	2022.04.09	0.002	-
ES-220409-F06	위생설비-2	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.42	2022.04.09	0.002	-

음압기

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
ES-220409-F07	음압기-1	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.35	2022.04.09	0.003	-
ES-220409-F08	음압기-2	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.28	2022.04.09	0.002	-

[별첨] 2. 측정 사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 9시 22분	측정 종료 시간: 13시 22분	
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 9시 26분	측정 종료 시간: 13시 26분	
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 9시 31분	측정 종료 시간: 13시 31분	
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 9시 35분	측정 종료 시간: 13시 35분	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비			-
	측정 시작 시간: 9시 40분	측정 종료 시간: 11시 20분	
위생설비			-
	측정 시작 시간: 9시 47분	측정 종료 시간: 11시 27분	
음압기			-
	측정 시작 시간: 9시 56분	측정 종료 시간: 11시 36분	
음압기			-
	측정 시작 시간: 10시 05분	측정 종료 시간: 11시 45분	

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
ES-220410-F01	부지-5	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.28	2022.04.10	0.001	-
ES-220410-F02	부지-6	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.32	2022.04.10	0.001	-
ES-220410-F03	부지-7	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.26	2022.04.10	0.001	-
ES-220410-F04	부지-8	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.39	2022.04.10	0.001	-


위생설비 입구

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
ES-220410-F05	위생설비-3	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.34	2022.04.10	0.002	-

음압기

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
ES-220410-F06	음압기-3	지역시료포집기 (SARA-5100/ 1ea)	10.25	2022.04.10	0.002	-

[별첨] 2. 측정 사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 9시 12분	측정 종료 시간: 13시 12분	
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 9시 16분	측정 종료 시간: 13시 16분	
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 9시 23분	측정 종료 시간: 13시 23분	
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 9시 28분	측정 종료 시간: 13시 28분	
위생설비			-
	측정 시작 시간: 9시 34분	측정 종료 시간: 11시 14분	
음압기			-
	측정 시작 시간: 9시 40분	측정 종료 시간: 11시 20분	

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의6서식] <개정 2011.3.3>

석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 [ ]에는 √ 표시를 합니다. (앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명) - 호	처리기간 7 일

[■]건축물 [ ]설비	위치(소재지) 서울시 영등포구 도림로 203	건축물등록번호 1156013300-1-07510033
	용도 근린생활시설	건물명(설비명) 근생
	건축물수1	구조 철근콘크리트조외
	세대수	연면적 2,034.07m2
소유자	성명 ㈜동경콜렉션	전화번호 02-846-7526
	주소 서울시 영등포구 대림동 751-33	
석면해체·제거업자	업자명(상호) (주)대성개발산업	대표자 성명 송 영 헌
	고용노동부 등록번호 제1872호	
	전화번호 02-2248-8122 팩스 02-2245-0172	휴대전화번호 010-2771-4600
작업장	공사현장명(공사명·작업명) 대림동 751-33 건물 리모델링공사중 석면해체공사	전화번호 010-3746-3887
해체 사유	해체사유 리모델링에 의한 석면해체	
	해체기간	허가일로부터 2022 년 04 월 30 일까지

석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종 류	면적(㎡)·부피(㎥)·길이(m)
	분무재(뿜칠재)	
	내화피복재	
	천장재 (텍스)	520 m2
	지붕재	
	벽재(벽체의 마감재)	
	바닥재	
	파이프보온재	
	단열재	
	개스킷	
	기타 (칸이 부족할 경우 별첨)	

현장책임자	성명 이영선	전화번호 010-3746-3887

작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨)	성명	생년월일	주소	전화번호
	첨부			

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2022 년 03 월 31 일

신고인 (주)대성개발산업 (서명 또는 인)

고용노동부 서울남부고용노동지(청)장 귀하

210mm×297mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

첨부서류	1. 공사계약서 사본 1부 2. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함) 1부 3. 석면조사결과서 1부	수수료 없음

유의사항

석면해체·제거작업 신고서에 기재한 사항 중 해체기간, 석면함유자재(물질)의 종류 및 면적, 작업근로자에 변경이 발생되는 경우에는 석면해체·제거작업 변경 신고서를 제출하여야 합니다.

공지사항

본 민원의 처리결과에 대한 만족도 조사 및 관련 제도 개선에 필요한 의견조사를 위해 귀하의 전화번호(휴대전화)로 전화조사를 실시할 수 있습니다.

처리절차

신고서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 재	→	시행	→	증명서 발급
신청인		문서 접수 담당부서		산업안전·보건 업무 담당부서		지방고용노동청 (지청)장		산업안전·보건 업무 담당부서		산업안전·보건 업무 담당부서

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))