■ 사진대지 (2차 품질점검 지적사항에 대한 의견)_신길3구역



위 치	계획 사진2_실외기실
사진내용	배수구배(수평) 양호 확인 완료



위 치	토목 사진5_304동 후면 메낙골공원 기존 옹벽
사진내용	사업지 외부 메낙골공원 기존 옹벽 관련 사항은 추후 별도 협의 필요

POSCO ENC CONFIDENTIAL 박용우(zonesim) 2022-07-01 15:32:58

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.





위 치	토목 사진7_동측 단지내 경사진 소방도로
사진내용	벽체 핸드레일 설치 시 소방도로 폭(6m) 확보가 불가하며, 램프 옆에 엘리베이터 및 계단 우회통로가 있어 핸드레일이 없어도 무방할 것으로 판단





위 치	토목 사진7_동측 단지내 경사진 소방도로
사진내용	램프 상부 근처에 집수정이 5개 위치하고 있어 추가적인 트렌치 불필요 (실제 우천 시 문제 없음 확인)

POSCO ENC CONFIDENTIAL 박용우(zoneslm) 2022-07-01 15:32:58

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.